ALL.

CITTA' DI TORINO
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
Servizio Edilizia per il Sociale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER L'ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA EX ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA ANNO 2013_cod. opera 4045

Via San Marino 10_ Corso Unione Sovietica 220

il Responsabile dei Lavori
arch. Corrado Damiani

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
arch. Elisabetta Bellini

progettista opere architettoniche:
arch. Simona Montafia
coprogettista opere edili:
geom. Antonio La Gamba
collaboratori alla progettazione opere edili:
p.a. Elio Accastello
geom. Domenico Mecca Aleina

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

PROGETTO SICUREZZA
CRONOPROGRAMMA

NOME-FILE

Scala Plot 1 = 1

RIFERIMENTO

SCALA fuori scala

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	novembre 2013	
1			
2			
3			
4			
5			

ELABORATO
11SIC

CRONOPROGRAMMA — **Man. Straord. Abbattimento Barriere Architettoniche EX IRV**

			I Mese				II Mese				III Mese				IV Mese				V Mese				VI Mese				VII Mese				VIII Mese				IX Mese				X Mese				XI Mese				XII Mese			
			1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s
1	a	Allestimento cantiere																																															
	b	Apertura nuovo ingresso																																															
2	a	Scavo e spandimento di stabilizzato nuovo ingresso																																															
	b	Posa di cordoli prefabbricati																																															
	c	Formazione di sottofondo bitumonoso																																															
	d	Formazione di tappetino bituminoso																																															
3	a	Potatura albero per alleggerimento																																															
	b	Taglio tronco alla base																																															
	c	Rimozione di ceppo sotto terra																																															
4	a	Demolizione di passerella metallica esistente																																															
	b	Rimozione di basamentii in cls																																															
5	a	Protezione anticaduta e Rimozione ringhiera scala esistente																																															
	b	Rimozione di lastre in pietra																																															
	c	Demolizione di struttura in c.a. della scala																																															
6	a	Scavi per basamento nuova rampa																																															
	b	Sopraelevazione pozzetti esistenti																																															
7	a	Getto sottofondazione																																															
	b	Getto soletta di foncazione in c.a.																																															
	c	Predisposzione impianto illuminazione percorso																																															
	d	Armatura, casseratura e getto muri nuova rampa																																															
	e	Riempimento con inerti nuova rampa																																															
	f	Getto soletta superficiale in c.a.																																															
	g	Formazione di pavimentazione in cls nuova rampa																																															
	h	Intonacatura murii																																															
	i	Posa di mancorrenti e ringhiere																																															
	l	Formazione di copertina in muratura piena																																															
8	a	Ponteggi e Posa della grande orditura metallica per passerelle																																															
	b	Posa della piccola orditura metallica per passerelle																																															
	c	Posa della pavimentazione in legno																																															
	d	posa di ringhiere e rnancorrenti																																															
9	a	Modifica quote ultima rampa scala esistente																																															
	b	Verniciatura pavimento in cls																																															
	c	Verniciatura struttura metallica																																															
	d	Verniciatura mancorrenti e ringhiere																																															
10	a	Disattivazione impianto elettrico palco																																															
	b	Rimozione e spostamento pedana disabili																																															
	c	Rimozione palco in legno																																															
	d	Rimozione palco in ferro																																															
	e	Rimozione schermo teatro																																															
	f	Rimozione struttura per quinte teatro																																															
	g	Lucidatura pavimento																																															
	h	Tinteggiatura locale teatro																																															
11	a	Rimozioni infissi di collegamento alla facciata																																															
	b	Rimozione davanzali																																															
	c	Demolizione muratura piena sottofinestre																																															
	d	Riquadratura passate e posa soglie																																															
12	a	Formazione di contrtotelai per nuovi serramenti																																															
	b	Posa di nuovi serramenti e relativa ferramenta																																															
	c	Verniciatura dei serramenti																																															
13	a	Scavo e spandimento di stabilizzato sotto la vecchia passerella																																															
	b	Posa di cordoli prefabbricati																																															
	c	Formazione di sottofondo bitumonoso																																															
	d	Formazione di tappetino bituminoso																																															
14	a	Formazione di contrtotelaio in ferro per nuovo ingresso																																															
	b	Pedisposizione impianto elettrico																																															
	c	Posa di guide in ferro																																															
	d	Posa di cancello nel nuovo ingresso																																															
	e	Verniciatura cancello																																															
15	a	Reinterri sponde, bcrdo passerella e camminamenti																																															
	b	Pulizia generale area di cantiere																																															