CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
Servizio Edilizia Scolastica

PROGETTO ESECUTIVO

RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD
VIA STAMPINI – LA MARCHESA

BILANCIO 2015

CRONOPROGRAMMA

Torino,

Coordinatore Progettazione
Arch. Eliana ZAGO

Il Progettista
Arch. Cinzia SIMONE

Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente Servizio Edilizia Scolastica
Arch. Isabella QUINTO

Via Bazzi, 4 – 10152 Torino – tel. 011 01126257 - fax 011 01126177

Nome attività	Durata
Intervento n. 1 scuola Viotti: Sostituzione della controsofffittatura pesante i	24 g
Delimitazione dell'area di cantiere	1 g
Rimozione di impianti elettrici da parte di Iren Servizi	4 g
Rimozione di controsofffittature in eraclit e annessa intelaiatura	5 g
Posa di rete elettrosaldata antisfondellamento	4 g
Posa di nuova controsofffittatura in quadrotti minerali	7 g
Rifacimento di impianto elettrico interno da parte di Iren Servizi	1 g
Smontaggio dalla recinzione e degli appoggiamenti di cantieredel cantiere	1 g
Intervento n. 2 scuola Viotti: Risanamento muratura divisoria del corridoio	15 g
Delimitazione dell'area di cantiere	1 g
Rimozione della pannellatura utilizzata per la messa in sicurezza della pare	4 g
Risanamento della muratura esistente con idonea rete portaintonaco	5 g
Rasatura della muratura	2 g
Tinteggiatura di superfici interne	2 g
Smontaggio degli appoggiamenti di cantiere	1 g
Intervento n. 3 scuola primaria Sabin: Sostituzione di controsofffittatura pa	15 g
Delimitazione dell'area di cantiere	1 g
Rimozione della pannellatura utilizzata per la messa in sicurezza della pare	3 g
Risanamento della muratura esistente con idonea rete portaintonaco	5 g
Rasatura della muratura	2 g
Tinteggiatura di superfici interne	3 g
Smontaggio degli appoggiamenti di cantiere	1 g
Intervento n. 4 scuola Luzzati: Rifacimento del manto bituminoso del marc	15 g
Allestimento e delimitazione dell'area di cantiere	1 g
Demolizione di pavimentazione bituminosa	4 g
Demolizione di cordoli	1 g
Formazione di strato di "binder" e posa di nuovo tappeto d'usura	4 g
Ripristino della cordolatura	4 g
Smontaggio degli appoggiamenti di cantiere	1 g
Intervento n. 4 scuola Luzzati: Risanamento intradosso del solaio corridoi	21 g
Allestimento e delimitazione dell'area di cantiere	1 g
Spicconatura di intonaci e rivestimenti esterni	4 g
Esecuzione intonaci interni	5 g
Posa in aderenza di lastre di cartongesso	5 g
Tinteggiatura di superfici interne	5 g
Smontaggio degli appoggiamenti di cantiere	1 g
Intervento n. 5 scuola Luzzati: Rifacimento di n.4 sale igieniche	67 g
Allestimento e delimitazione dell'area di cantiere	2 g
Rimozione di impianti	10 g
Rimozione di pavimenti e rivestimenti ceramici con annessi sottofondi ed i	5 g
Realizzazione di divisori interni	10 g
Formazione rinzaffi ed intonaci	5 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario carico e scarico	10 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	3 g
Posa di pavimenti e rivestimenti interni	8 g
Posa dei nuovi sanitari	4 g
Posa di serramenti interni	3 g
Tinteggiatura di superfici interne	5 g
Smontaggio degli appoggiamenti di cantiere e pulizia dell'area di cantiere	1 g
Intervento n. 6 scuola primaria Sabin: Rifacimento terrazzino di copertura	19 g
Allestimento e delimitazione dell'area di cantiere	1 g
Rimozione di pavimenti esterni e relativo sottofondo	1 g
Formazione di massetto per pavimenti esterni	3 g
Rimozione della faldaleta esistente	1 g
Fornitura e posa di doppia guaina	5 g
Ripristino e/o riposizionamento della faldaleria esistente	3 g
Posa di pavimenti per esterni	4 g
Rimozione di lucernai	1 g
Posa di nuovi lucernai	2 g
Smontaggio degli appoggiamenti di cantiere	1 g
Allestimento del cantiere - via Stampini 25	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Ripristino elementi in c.a. - via Stampini 25	26 g
Montaggio del ponteggio per parti all'interno del locale palestra	3 g
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	3 g
Trattamento dei ferri di armatura solaio	5 g
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	9 g
Applicazione di fissativo	1 g
Tinteggiatura di superfici interne	2 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso all'interno della palestra	3 g
Rifacimento del manto di impermeabilizzazione della palestra - via Stampir	28 g
Rimozione della guaina esistente	2 g
Rimozione della faldaleta esistente	1 g
Verifica delle pendenze esecuzione di massetto	7 g
Fornitura e posa di doppia guaina	8 g
Ripristino e/o riposizionamento della faldaleria esistente	8 g
Smobilizzo del cantiere - via Stampini 25	2 g
Smobilizzo del cantiere	2 g



LEGENDA Zona:

Z1 = installazione cantiere

Z2 = Copertura locale addetti alla mensa

Z3 = Rifacimento sale igieniche scuola materna

Z4 = Sostituzione controsoffitto pesante

Z5 = Risanamento e tinteggiatura soffitti

Z6 = Rifacimento manto bituminoso marciapiede lato Via Cigna

Z7 = Posa rete antisfondellamento intradosso solaio

Z8 = rimozione cantiere