MERCATO PROVVISORIO PIAZZA NIZZA	MESE I	MESE II	MESE III	MESE IV	MESE V	MESE VI	MESE VII
FASI E LAVORAZIONI							
AREA DI CANTIERE							
posa di recinzione							
assito di base per baracche							
protezione alberi							
baracca uffici							
baracca mensa/spoglaitoio							
baracca attrezzi							
wc							
FASE 1 **PRECARIO ED OPERE LATO OVEST**							
recinzione tipo Orsogrill							
demolizione e scavi							
basamento precari							
cavidotti e impianti							
formazione nasi e posa cordoli							
reinterri							
pavimentazione e segnaletica							
spostamento precari e attiv. impianti							
SUB FASE 1 **NASI LATO OVEST**							
recinzione tipo Orsogrill							
demolizioni e scavi							
cavidotti e impianti							
formazione nasi e posa cordoli							
reinterri							
pavimentazione e segnaletica							
attivazione impianti							
FASE 2 **PARCHEGGIO E NASI LATO EST**							
recinzione tipo Orsogrill							
demolizioni e scavi							
cavidotti e impianti							
formazione nasi e posa cordoli							
reinterri							
pavimentazione e segnaletica							
attivazione impianti							
SUB FASE 2 A E SUB FASE 2 B **PARCHEGGIO E NASI LATO EST**							
recinzione tipo Orsogrill							
demolizioni e scavi							
cavidotti e impianti							
formazione nasi e posa cordoli							
reinterri							
pavimentazione e segnaletica							
attivazione impianti							

MERCATO PROVVISORIO PIAZZA NIZZA	MESE I	MESE II	MESE III	MESE IV	MESE V	MESE VI	MESE VII
FASI E LAVORAZIONI							
PRE FASE 3 SPOSTAMENTO FERMATA BUS							
transenne							
segnaletica							
assito di protezione							
FASE 3 REALIZZAZIONE MERCATO							
recinzione							
protezione alberi ed emergenze metrò							
demolizioni e scavi							
cavidotti e posa impianti							
reinterri							
basamenti wc e precario							
posa cordoli							
posa alberi							
pavimentazione e segnaletica							
posa wc e precario							
attivazione impianti							
FASE POSSIBILE ACCESSI METROPOLITANA							
recinzione e segnaletica							
trasenne							
assito di camminamento							
FASE 4 E SUB FASE 4 PARCHEGGIO E NASI LATO OVEST							
recinzione tipo Orsogrill							
demolizioni e scavi							
cavidotti e impianti							
formazione nasi e posa cordoli							
reinterri							
pavimentazione e segnaletica							
attivazione impianti							
FASE 5 RIPRISTINO CORSO RAFFAELLO							
spostamento operatori							
recinzione new jersy							
transenne e nastro bianco/rosso							
eliminazione pali							
reinterri							
pavimentazione e segnaletica							
SMANTELLAMENTO CANTIERE							
rimozione baracche							
rimozione assito di legno							
protezione alberi e ripristino verde							
smantellamento recinzioni							